

AUFHEIZPROTOKOLL ZUM BELEGREIFHEIZEN

Protokoll per Fax an: +49 38 86 - 71 29 64



Auftraggeber

Bauvorhaben/Bauabschnitt

Bauteil/Stockwerk/Wohnung

NACHTABSENKUNG MUSS AUSGESCHALTET SEIN!

18 – 20 Tage Belegreife

SOLL

IST

Heizphasen	Vorlauf-temperatur	Datum	Uhrzeit	Vorlauf-temperatur	Prüfer
Ab dem 6. Tag nach Einbau	+25 °C				
Ab dem 9. Tag nach Einbau	+45 °C				
Ab dem 11. Tag nach Einbau	max. +55 °C				
Ab dem 15. Tag nach Einbau	+35 °C				
Ab dem 19. Tag nach Einbau	+25 °C				

Achtung: Vor Oberbelagsverlegung die Estrichtemperatur auf **ca. +20 bis +25 °C** absenken bzw. die erforderliche Estrichtemperatur des Oberbelagsverlegers einhalten. * Während der Aufheizphase dürfen **keine Verputztätigkeiten** ausgeübt werden und die Estrichfläche darf nicht zugestellt sein.

*Es gelten gleichzeitig die empfohlenen „Maximal-Temperaturen“ der Bodenbelags- und Verlegewerkstoff-Hersteller.

Ende des Belegreifheizens/Datum

Datum

Sind die Räume während des Belegreifheizens nach
Vorschrift des Estrichlegers belüftet worden?

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

War die Fläche frei von Baumaterialien
und anderen Überdeckungen?

Ja Nein

Datum/Name/Unterschrift

Vollständige Bezeichnung und Anschrift der Heizungsfachfirma

INFINITAS | ULTRA

18-20 TAGE BELEGREIFE

INFINITAS
ESTRICH